

گزارش اقدامات و تجهیزات موردنیاز جهت لوله کشی خط انتقال

۱. طول مسیر کنده کاری و لوله کشی به طور کامل اندازه گیری شده که ۳۸۰۰ متر می باشد و تعداد ۱۰ منهول در مسیر باید ایجاد شود ۱ منهول جهت نصب شیریکطرفه در اول مسیر، ۴ منهول جهت نصب شیرتخلیه و ۵ منهول جهت نصب شیر هواگیری
۲. جنس لوله ها پلی اتیلن با فشارکاری ۲۰ بار و سایز آن ۳۱۵ میلیمتر (۱۲ اینچ) می باشد و لوله های مسیر تخلیه جنس پلی اتیلن و سایز ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ) می باشد.
۳. مسیر نیاز به نقشه برداری دارد و باید مسیر کنده کاری توسط نقشه بردار گچ ریزی شود، عمق مسیر کنده کاری حدوداً ۱۲۰ سانتیمتر و عرض آن حداقل ۸۰ سانتیمتر باشد.
۴. بعضی نقاط در مسیر گردنه ممکن است به پیکور نیاز داشته باشد.
۵. همه ۱۰ منهول نیاز به کنده کاری، دیوار چینی و ساخت دریچه دارد.
۶. درخصوص انتقال لوله ها به محل و چیدن کنار مسیر باید جداگانه با پیمانکار صحبت شود چرا که نیاز به ماشین آلات و نفر دارد.
۷. زمان کنده کاری باید مدیریت شود چراکه انجام کار باید در فصل گرما باشد و نباید به هیچ وجه بارندگی باشد.
۸. روی لوله ها باید با خاک سرندی پر شود و در مسیر تابلو نشانگر نصب گردد.
۹. مجوزهای مورد نیاز برای شروع کنده کاری باید اخذ شود چرا که نزدیک حریم جاده می باشد و لوله های سازمان آب شهرستان در مسیر می باشد و همچنین یک قطعه زمین کشاورزی در مسیر می باشد.